

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Ressourcenavne	Tidsplan											
						dec	Første kvartal jan	feb	mar	Andet kvartal apr	maj	jun	Tredje kvartal jul	aug			
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																
2	Udførelses fase bygnings sag	531 dage	ma 04-12-17	ma 16-12-19													
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	299 dage	ma 04-12-17	to 24-01-19													
14	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	265 dage	ma 16-04-18	fr 19-04-19													
25	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	215 dage	ma 22-10-18	fr 16-08-19													
26	Opstilling af stillads og totaloverdækning	35 dage	ma 03-12-18	fr 18-01-19	Stillads												
27	Tagudskiftning	96 dage	ma 21-01-19	ma 03-06-19	Tømrer/murer												
28	Facade afrensning gård og gade	110 dage	on 02-01-19	ti 04-06-19	Facaderens												
29	Vindues arbejder gadeside	35 dage	ma 06-05-19	fr 21-06-19	Vinduestømrer												
30	Facadearbejder gadeside	70 dage	to 11-04-19	on 17-07-19	Murer												
31	Facade arbejder gårdside, inkl. underfacade	60 dage	ma 11-02-19	fr 03-05-19	Isolatør												
32	Vindues arbejder gårdside	25 dage	ma 18-02-19	fr 22-03-19	Vinduestømrer												
33	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 3	30 dage	to 27-06-19	on 07-08-19	Stillads												
34	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	216 dage	ma 18-02-19	ma 16-12-19													
43	Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4	11 dage	ma 02-12-19	ma 16-12-19													

Projekt: Hovedtidsplan beboer
Dato: on 07-11-18

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			