

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Hoved tidsplan																		
				dec	Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal			Andet kvart		
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr			
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																					
2	Udførelses fase bygnings sag	ma 04-12-17	ti 17-12-19																			
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	ma 04-12-17	fr 12-04-19																			
4	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 04-12-17	fr 09-02-18	Stillads																		
5	Tagudskiftning	ma 18-12-17	fr 05-10-18	Tømrer																		
6	Facade afrensning gården	ma 01-01-18	to 11-01-18	Facaderens																		
7	Facade afrensning gaden	ma 12-02-18	fr 04-05-18	Facaderens																		
8	Vindues arbejder gadeside	ma 03-12-18	fr 11-01-19	Vinduestømmer																		
9	Facadearbejde gadeside	ma 29-10-18	fr 18-01-19	Murer																		
10	Facade arbejder gårdside	ma 08-10-18	fr 01-03-19	Isolator																		
11	Vindues arbejder gårdside	ma 20-08-18	fr 14-09-18	Vinduestømmer																		
12	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 1	ma 28-01-19	fr 08-03-19	Stillads																		
13	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården, etape 1	on 27-02-19	fr 15-03-19	Stillads																		
14	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 11-03-19	fr 12-04-19	Tøm																		
15	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	ma 16-04-18	fr 17-05-19																			
26	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	ti 01-01-19	fr 23-08-19																			
37	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	ma 18-03-19	fr 13-12-19																			
48	Afrigning af byggeplads	ti 03-12-19	ma 16-12-19																			

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 28-02-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			