

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Ressourcenavne	Første kvartal												Andet kvartal												Tredje kvartal												Fjerde kvartal											
						dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec	jan													
1	<b>HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN</b>																																																				
2	<b>Udførelses fase bygnings sag</b>	<b>531 dage</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>ma 16-12-19</b>																																																	
3	<b>Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet</b>	<b>299 dage</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>to 24-01-19</b>																																																	
4	Opstilling af stillads og totaloverdækning	50 dage	ma 04-12-17	fr 09-02-18	Stillads																																																
5	Tagudskiftning	195 dage	ma 26-02-18	fr 23-11-18	Tømmer/murer																																																
6	Facade afrensning gården	9 dage	ma 12-02-18	to 22-02-18	Facaderens																																																
7	Facade afrensning gaden	60 dage	on 05-09-18	ti 27-11-18	Facaderens																																																
8	Vindues arbejder gadeside	20 dage	ma 19-11-18	fr 14-12-18	Vinduestømmer																																																
9	Facadearbejde gadeside	63 dage	on 10-10-18	fr 04-01-19	Murer																																																
10	Facade arbejder gårdside	65 dage	fr 06-04-18	to 05-07-18	Isolatør																																																
11	Underfacade i gården	30 dage	ma 05-11-18	fr 14-12-18																																																	
12	Vindues arbejder gårdside	20 dage	ma 20-08-18	fr 14-09-18	Vinduestømmer																																																
13	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 1	30 dage	fr 14-12-18	to 24-01-19	Stillads																																																
14	<b>Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet</b>	<b>265 dage</b>	<b>ma 16-04-18</b>	<b>fr 19-04-19</b>																																																	
15	Opstilling af stillads	30 dage	ma 16-04-18	fr 25-05-18	Stillads																																																
16	Totaloverdækning	7 dage	to 27-09-18	fr 05-10-18																																																	
17	Tagudskiftning	105 dage	ma 08-10-18	fr 01-03-19	Tømmer/murer																																																
18	Facade afrensning gade	80 dage	ma 05-11-18	fr 22-02-19	Facaderens																																																
19	Vindues arbejder gadeside	25 dage	ma 21-01-19	fr 22-02-19	Vinduestømmer																																																
20	Facade arbejder gadeside	60 dage	ma 10-12-18	fr 01-03-19	Murer																																																
21	Facade arbejder gårdside	70 dage	ma 16-07-18	fr 19-10-18	Isolatør																																																
22	Underfacade i gården	30 dage	ma 17-12-18	fr 25-01-19	Isolatør																																																
23	Vindues arbejder gårdside	15 dage	fr 25-05-18	to 14-06-18	Vinduestømmer																																																
24	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 2	35 dage	ma 04-03-19	fr 19-04-19	Stillads																																																
25	<b>Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle</b>	<b>215 dage</b>	<b>ma 22-10-18</b>	<b>fr 16-08-19</b>																																																	
26	Opstilling af stillads og totaloverdækning	35 dage	ma 03-12-18	fr 18-01-19	Stillads																																																
27	Tagudskiftning	96 dage	ma 21-01-19	ma 03-06-19	Tømmer/murer																																																
28	Facade afrensning gård og gade	110 dage	on 02-01-19	ti 04-06-19	Facaderens																																																
29	Vindues arbejder gadeside	35 dage	ma 06-05-19	fr 21-06-19	Vinduestømmer																																																
30	Facadearbejder gadeside	70 dage	to 11-04-19	on 17-07-19	Murer																																																
31	Facade arbejder gårdside, inkl. underfacade	60 dage	ma 11-02-19	fr 03-05-19	Isolatør																																																
32	Vindues arbejder gårdside	25 dage	ma 18-02-19	fr 22-03-19	Vinduestømmer																																																
33	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 3	30 dage	to 27-06-19	on 07-08-19	Stillads																																																
34	<b>Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade</b>	<b>216 dage</b>	<b>ma 18-02-19</b>	<b>ma 16-12-19</b>																																																	
35	Opstilling af stillads og totaloverdækning	32 dage	ma 18-03-19	ti 30-04-19	Stillads																																																
36	Tagudskiftning	126 dage	on 01-05-19	on 23-10-19	Tømmer/murer																																																
37	Facade afrensning gård og gade	135 dage	ma 22-04-19	fr 25-10-19	Facaderens																																																
38	Vindues arbejder gadeside	25 dage	ma 19-08-19	fr 20-09-19	Vinduestømmer																																																
39	Facadearbejde gadeside	70 dage	ma 22-07-19	fr 25-10-19	Murer																																																
40	Facade arbejder gårdside, inkl. underfacade	40 dage	to 01-08-19	on 25-09-19	Isolatør																																																
41	Vindues arbejder gårdside	15 dage	to 18-07-19	on 07-08-19	Vinduestømmer																																																
42	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 4	35 dage	ma 28-10-19	fr 13-12-19	Stillads																																																
43	<b>Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4</b>	<b>11 dage</b>	<b>ma 02-12-19</b>	<b>ma 16-12-19</b>																																																	
44	Afrigning af byggeplads	10 dage	ma 02-12-19	fr 13-12-19																																																	
45	Mangelsyn udvendige arealer	1 dag	ma 16-12-19	ma 16-12-19																																																	
46	Aflevering og ibrugtagning	1 dag	ma 16-12-19	ma 16-12-19																																																	

Projekt: Hovedtidsplan beboer    Opgave    Hovedopgave    Inaktiv milepæl    Kun varighed    kun start    Ekstern milepæl    Manuel status  
 Dato: on 07-11-18    Opdeling    Projektoversigt    Inaktiv oversigt    Manuel oversigtsopløftning    Kun slutdato    Deadline    Manuel status  
 Milepæl    Inaktiv opgave    Manuel opgave    Manuel oversigt    Eksterne opgaver    Fremdrift