

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal		
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN	ma 29-01-18	ma 26-03-18									
2	Udførelses fase bygnings sag	ma 04-12-17	ti 17-12-19									
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	ma 04-12-17	fr 12-04-19									
15	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	ma 16-04-18	fr 17-05-19									
26	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	ma 07-01-19	fr 06-09-19									
27	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 07-01-19	fr 08-03-19	Stillads								
28	Tagudskiftning	ma 15-04-19	fr 02-08-19	Tømmer								
29	Facade afrensning gård og gade	ma 21-01-19	to 16-05-19	Facaderens								
30	Vindues arbejder gadeside	ma 29-04-19	fr 21-06-19	Vinduestømmer								
31	Facadearbejder gadeside	ma 01-04-19	fr 05-07-19	Murer								
32	Facade arbejder gårdside	ma 27-05-19	fr 19-07-19	Isolatør								
33	Vindues arbejder gårdside	ma 29-04-19	fr 07-06-19	Vinduestømmer								
34	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 3	ma 29-07-19	fr 23-08-19	Stillads								
35	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården etape 3	ma 05-08-19	fr 23-08-19	Stillads								
36	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 26-08-19	fr 06-09-19	Tømmer								
37	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	ma 25-03-19	fr 13-12-19									
48	Afrigning af byggeplads	ti 03-12-19	ma 16-12-19									

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 25-04-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			