

Referat bestyrelsesmøde den 3/2 kl. 18.30

1. Gårdrummet

- a. Ingen andelshavere har tilmeldt sig gårdprojektet; der bliver sendt en reminder
- b. Fra bestyrelsen deltager følgende:
 - i. Annette
 - ii. Dorthe
 - iii. Brit
 - iv. Jens
- c. Dato for opstart: Lars Bøjen melder tilbage vedr. tilbud på projektet; når først entreprenøren er valgt kan datoen fastlægges
- d. Bestyrelsen har godkendt de af LBJ forslåede entreprenører til at afgive tilbud
- e. Lejeredskaaberne i gården sættes til salg

2. Renoveringen

- a. Renoveringen fortsætter t.o.m. Marts; der er ikke indikationer på, at planen ikke holder
- b. Tyverisikring: skriv sendes til stuelejlighederne om varsling af påsætning af tyverisikring
- c. Tætning af gadedøre: LBJ er i gang med at finde en løsning
- d. LBJ har en oversigt over alle fejl og mangler, som er blevet rapporteret – denne dokumentation skal overdrages til Administration Danmark og bestyrelsen ved projektets afslutning
- e. Tidsfristen for mangellisten af vinduer: fejl og mangler har reelt længere end den uge som HB har meldt ud, andelshavere bør bestræbe sig på at melde tilbage inden for tidsrammen men kan også melde fejl og mangler 1-2 uger senere

3. Diskussionsemner for byggeprojektet

- a. Bestyrelsen, Lars Bang og Lars Bøjen laver et skriv vedr. de emner, som har vagt flest spørgsmål og kommentarer omkring byggeriet

4. Kælderrum

- a. Næsten alle har nu afleveret kældernøgler, som bliver afleveres til HB

5. Status på tv og internet

- a. Der er udfordringer med at finde ud af, i hvilket kælderrum det indgående kabel kommer ind
- b. Dato for ændring er sat til sommer pga ovenstående – skriv laves til opgangene

6. Tilbud fra håndværker ift. renovering af bestyrelsens rum

- a. Et tilbud er givet; som bestyrelsen takker ja til

7. Besvare mails fra andelshavere

- a. Bestyrelsen diskuterer de mange henvendelser, der er kommet fra andelshaverne siden sidste møde

8. Evt.

- a. Navne på dørtelefoner kan stadig udskiftes ved at rette henvendelse til viceværten
- b. Kokosmåtte er under afprøvning; vi prøver med 100 cm i dybden